СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора –
главный инженер АО «ТомскРТС»

_____ /В.А. Бондарюк

«___» 03 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора –
технический директор АО «Томская генерация»

_____ /С.Ю.Кузьмин

«___» _____2026 г.

План мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период АО «Томская генерация» на 2026/2027г.

		Мероприятие	Ответственный за выполнение (должность, ФИО)	Срок выполнения	Прим
		Общие организационные мероприятия			
1	1	Обеспечить отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений, влияющих на надежность работы в отопительный период.	Директор СП ГРЭС-2 (Редькин И.В.) Директор СП ТЭЦ-3 (Ковалёв О.В.) Директор СП ТЭЦ-1 (Писклов К.В.)	31.08.2026	
2	2	Обеспечить наличие копии заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения.	Кузьмин С.Ю.	31.08.2026	
3	3	Обеспечить наличие положения об отделе коммерческого диспетчирования.	Великанов А.В.	31.08.2026	
4	4	Обеспечить укомплектованность отдела коммерческого диспетчирования с предоставлением выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала.	Беланова Е.Г.	31.08.2026	
5	5	Обеспечить своевременную очистку и промывку теплофикационных трубопроводов до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов.	Директор СП ГРЭС-2 (Редькин И.В.) Директор СП ТЭЦ-3 (Ковалёв О.В.) Директор СП ТЭЦ-1 (Писклов К.В.)	В соответствии с графиком	
6	6	Обеспечить наличие перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результатов последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	Кузьмин С.Ю.	31.08.2026	
7	7	Обеспечить наличие Лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химопасных ОПО, договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО.	Кривицкий Г.А.	31.08.2026	
8	8	Обеспечить наличие температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на отопительный	Боберь Р.Е.	21.08.2026	

		период 2026-2027 гг.			
		СП ГРЭС 2			
9	1	Обеспечить наличие утвержденного перечня инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, утвержденного распорядительным документом.	Технический директор СП ГРЭС-2 И.В. Редькин	31.08.2026	
10	2	Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций на рабочем месте согласно утвержденного перечня.	--/--	31.08.2026	
11	3	Обеспечить своевременную проверку знаний НПА в области эксплуатации энергоустановок и ОПО с составлением протоколов проверки знаний.	--/--	По графику	
12	4	Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидентов на объектах ОПО.	--/--	31.08.2026	
13	5	Обеспечить наличие ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и ответственных за производственный контроль на ОПО.	--/--	31.08.2026	
14	6	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.	--/--	28.08.2026	
15	7	Обеспечить своевременное проведение противоаварийных тренировок в соответствии с утвержденными графиками и программами, с внесением результатов в журналы проведения тренировок.	--/--	По графику	
16	8	Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения с составлением технических отчетов, обеспечить наличие утвержденных режимных карт.	--/--	По графику	
17	9	Обеспечить наличие инструкций по эксплуатации для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима.	--/--	21.08.2026	
18	10	Обеспечить наличие копий Актов ввода в эксплуатацию и Актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии и средств измерений, входящих в состав узла учета.	--/--	18.09.2026	
19	11	Обеспечить наличие Акта разграничения балансовой принадлежности, предусмотренного Правилами коммерческого учета тепловой энергии.	--/--	21.08.2026	
20	12	Обеспечить наличие НТД об организации ремонтного производства: Планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и его выполнение, приемка оценка качества ремонта.	--/--	31.08.2026	

21	13	Обеспечить наличие копий паспортов котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.	--/--	По графику	
22	14	Обеспечить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.	--/--	По графику	
23	15	Обеспечить наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	--/--	31.08.2026	
24	16	Обеспечить своевременное проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность станционных теплофикационных трубопроводов, с составлением актов гидравлических испытаний.	--/--	31.08.2026	
25	17	Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.	--/--	28.08.2026	
26	18	Обеспечить измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов с составлением актов по результатам измерений.	--/--	31.08.2026	
27	19	Обеспечить своевременное проведение опробования работоспособности сетевых насосов с составлением акта по результатам опробования.	--/--	31.08.2026	

28	20	Обеспечение наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу	--/--	31.12.2026	в случае выполнения данного мероприятия
29	21	Обеспечение наличия планов по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.	--/--	31.08.2026	
		СП ТЭЦ-3			
30	1	Обеспечить наличие утвержденного перечня инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, утвержденного распорядительным документом.	Технический директор СП ТЭЦ-3 О.В. Ковалев	31.08.2026	
31	2	Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций на рабочем месте согласно утвержденного перечня.	--/--	31.08.2026	
32	3	Обеспечить своевременную проверку знаний НПА в области эксплуатации энергоустановок и ОПО с составлением протоколов проверки знаний.	--/--	По графику	
33	4	Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидентов на объектах ОПО.	--/--	31.08.2026	
34	5	Обеспечить наличие ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и ответственных за производственный контроль на ОПО.	--/--	31.08.2026	
35	6	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.	--/--	31.08.2026	
36	7	Обеспечить своевременное проведение противоаварийных тренировок в соответствии с утвержденными графиками и программами, с внесением результатов в журналы проведения тренировок.	--/--	По графику	
37	8	Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения с составлением технических отчетов, обеспечить наличие утвержденных режимных карт.	--/--	По графику	
38	9	Обеспечить наличие инструкций по эксплуатации для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима.	--/--	21.08.2026	
39	10	Обеспечить наличие копий Актов ввода в эксплуатацию и Актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии и средств	--/--	15.09.2026	

		измерений, входящих в состав узла учета.			
40	11	Обеспечить наличие Акта разграничения балансовой принадлежности, предусмотренного Правилами коммерческого учета тепловой энергии.	--/--	21.08.2026	
41	12	Обеспечить наличие НТД об организации ремонтного производства: Планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и его выполнение, приемка оценка качества ремонта.	--/--	31.08.2026	
42	13	Обеспечить наличие копий паспортов котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.	--/--	По графику	
43	14	Обеспечить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.	--/--	По графику	
44	15	Обеспечить наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	--/--	31.08.2026	
45	16	Обеспечить своевременное проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность станционных теплофикационных трубопроводов, с составлением актов гидравлических испытаний.	--/--	31.08.2026	
46	17	Обеспечить своевременное проведение опробования работоспособности сетевых насосов с составлением акта по результатам опробования.	--/--	31.08.2026	
47	18	Обеспечить наличие фактического запаса резервного топлива, не менее утвержденных норм	--/--	31.08.2026	

48	19	Обеспечить наличие договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода.	--/--	31.12.2026	
49	20	Обеспечение наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу	--/--	31.12.2026	в случае включения данного мероприятия в инвестиционную программу
50	21	Обеспечение наличия планов по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.	--/--	31.08.2026	
		СП ТЭЦ-1			
51	1	Обеспечить наличие утвержденного перечня инструкций по эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, утвержденного распорядительным документом.	Технический директор СП ТЭЦ-1 К.В. Писклов	31.08.2026	
52	2	Обеспечить наличие эксплуатационных инструкций на рабочем месте согласно утвержденного перечня.	--/--	31.08.2026	
53	3	Обеспечить своевременную проверку знаний НПА в области эксплуатации энергоустановок и ОПО с составлением протоколов проверки знаний.	--/--	По графику	
54	4	Обеспечить наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидентов на объектах ОПО.	--/--	31.08.2026	
55	5	Обеспечить наличие ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и ответственных за производственный контроль на ОПО.	--/--	31.08.2026	
56	6	Обеспечить наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда допуска, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам.	--/--	31.08.2026	
57	7	Обеспечить своевременное проведение противоаварийных тренировок в соответствии с утвержденными графиками и программами, с внесением результатов в журналы проведения тренировок.	--/--	По графику	
58	8	Обеспечить проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения с составлением технических отчетов, обеспечить наличие утвержденных режимных карт.	--/--	По графику	
59	9	Обеспечить наличие инструкций по эксплуатации для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического	--/--	31.08.2026	

		режима.			
60	10	Обеспечить наличие копий Актов ввода в эксплуатацию и Актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии и средств измерений, входящих в состав узла учета.	--/--	15.09.2026	
61	11	Обеспечить наличие Акта разграничения балансовой принадлежности, предусмотренного Правилами коммерческого учета тепловой энергии.	--/--	31.08.2026	
62	12	Обеспечить наличие НТД об организации ремонтного производства: Планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и его выполнение, приемка оценка качества ремонта.	--/--	31.08.2026	
63	13	Обеспечить наличие копий паспортов котельных установок и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.	--/--	По графику	
64	14	Обеспечить наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.	--/--	По графику	
65	15	Обеспечить наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.	--/--	По графику	
66	16	Обеспечить своевременное проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность станционных теплофикационных трубопроводов, с составлением актов гидравлических испытаний.	--/--	31.08.2026	
67	17	Обеспечить своевременное проведение опробования	--/--	31.08.2026	

		работоспособности сетевых насосов с составлением акта по результатам опробования.			
68	18	Обеспечить наличие фактического запаса топлива, не менее утвержденных норм	--/--	31.08.2026	
69	19	Обеспечить наличие договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода.	--/--	31.12.2026	
70	20	Обеспечение наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу	--/--	31.12.2026	в случае выполнения данного мероприятия
71	21	Обеспечение наличия планов по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.	--/--	31.08.2026	